



รายงานผลการดำเนินงาน  
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปัว

โดย  
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปัว  
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เฉพาะโครงการ ปี 2566 ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หมายเหตุ
<b>1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจ สายทิศตะวันตก	301,500	301,500	✓			จ่ายขาดเงินสะสม สัญญาที่ 4/2566 ลงวันที่ 20 มี.ค. 66 เริ่มสัญญา 21 มี.ค. 66 สิ้นสุด 18 มิ.ย. 66 ส่งมอบ 26 พ.ค. 66 ตรวจรับ 31 พ.ค. 66
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายอ่าแม่แก่น รหัสทางหลวง ชม.ถ. 136-0023 บ้านแม่เลิม	301,500	301,500	✓			จ่ายขาดเงินสะสม สัญญาที่ 5/2566 ลงวันที่ 20 มี.ค. 66 เริ่มสัญญา 21 มี.ค. 66 สิ้นสุด 18 มิ.ย. 66 ส่งมอบ 26 พ.ค. 66 ตรวจรับ 31 พ.ค. 66
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มสบันงาเครือ บ้านสบเลิม	301,500	301,500	✓			จ่ายขาดเงินสะสม สัญญาที่ 6/2566 ลงวันที่ 20 มี.ค. 66 เริ่มสัญญา 21 มี.ค. 66 สิ้นสุด 18 มิ.ย. 66 ส่งมอบ 6 มิ.ย. 66 ตรวจรับ 9 มิ.ย. 66
4.โครงการปรับปรุงถนนถมดินปูหน้า ด่วนหินคลุก บ้านเป้า หมู่ที่ 4	300,000	300,000	✓			จ่ายขาดเงินสะสม สัญญาที่ 3/2566 ลงวันที่ 14 มี.ค. 66 เริ่มสัญญา 15 มี.ค. 66 สิ้นสุด 13 เม.ย. 66 ส่งมอบ 24 มี.ค. 66 ตรวจรับ 28 มี.ค. 66
5.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำแบบ มีฝาปิด สายบ้านนายสาริต สมจิตถึง ลำเหมืองกลาง หมู่ที่ 5 บ้านแพะ	319,700	316,700	✓			จ่ายขาดเงินสะสม สัญญาที่ 7/2566 ลงวันที่ 4 เม.ย. 66 เริ่มสัญญา 5 เม.ย. 66 สิ้นสุด 18 มิ.ย. 66 ส่งมอบ 23 มิ.ย. 66 ตรวจรับ 29 มิ.ย. 66

<p>6.โครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกคอนกรีต แบบโอเวอร์เลย์ สายซอย 6 หมู่ที่ 6</p>	<p>302,000</p>	<p>301,000</p>	<p>✓</p>			<p>จ่ายขาดเงินสะสม สัญญาที่ 8/2566 ลงวันที่ 24 เม.ย. 66 เริ่มสัญญา 25 เม.ย. 66 สิ้นสุด 23 ก.ค. 66 ส่งมอบ 12 ก.ค. 66 ตรวจรับ 18 ก.ค. 66</p>
<p>7.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยการโอเวอร์เลย์ หมู่ที่ ๗ บ้านดง สายคลองใหญ่ถึงสี่แยกนางปวีณา เข้มอุบล</p>	<p>394,400</p>	<p>393,000</p>	<p>✓</p>			<p>จ่ายขาดเงินสะสม สัญญาที่ 9/2566 ลงวันที่ 24 เม.ย. 66 เริ่มสัญญา 25 เม.ย. 66 สิ้นสุด 23 ก.ค. 66 ส่งมอบ 12 ก.ค. 66 ตรวจรับ 18 ก.ค. 66</p>
<p>8.โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู สายข้างสนามกีฬาถึงรางระบายน้ำเดิม บ้านดง หมู่ที่ 7</p>	<p>328,500</p>	<p>328,500</p>	<p>✓</p>			<p>จ่ายขาดเงินสะสม สัญญาที่ 14/2566 ลงวันที่ 5 ก.ค. 66 เริ่มสัญญา 6 ก.ค. 66 สิ้นสุด 13 ต.ค. 66 ส่งมอบ 6 ก.ย. 66 ตรวจรับ 12 ก.ย. 66</p>

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หมายเหตุ
<b>1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>						
9.การป้องกันและควบคุมไฟป่าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,700	18,100	✓			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญาใบสั่งซื้อ CNTR-0156/66 ลงวันที่ 19 ม.ค. 66 ครบกำหนด 3 ก.พ. 66 ส่งมอบ 31 ม.ค. 66 ตรวจสอบ 31 ม.ค. 66
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 สายสันตันมีน รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.136-0015 จำนวน 2 ช่วง บ้านแพะ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านเป้า หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,268 ตารางเมตร	739,300	642,703.79	✓			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญาที่ E3/2566 ลงวันที่ 3 ก.พ. 66 เริ่มสัญญา 4 ก.พ. 66 สิ้นสุด 3 มิ.ย. 66 ส่งมอบ 21 เม.ย. 66 ตรวจสอบ 27 เม.ย. 66
11.โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 สายคลองชลประทานถึงรอยัลปิง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.136-0004 จำนวน 3 ช่วง บ้านสบเลิม หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านเป้า หรือให้มีพื้นที่ผิวจราจรรวมไม่น้อยกว่า 3,852 ตารางเมตร	2,235,700	1,878,074.40	✓			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญาที่ E1/2566 ลงวันที่ 25 ม.ค. 66 เริ่มสัญญา 26 ม.ค. 66 สิ้นสุด 25 พ.ค. 66 ส่งมอบ 10 เม.ย. 66 ตรวจสอบ 20 เม.ย. 66
12.โครงการก่อสร้างลานกีฬาฟุตบอลและลานออกกำลังกายบ้านแม่เลิม หมู่ที่ 2	1,837,300	1,648,000	✓			เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สัญญาที่ E2/2566 ลงวันที่ 1 ก.พ. 66 เริ่มสัญญา 2 ก.พ. 66 สิ้นสุด 1 มิ.ย. 66 ส่งมอบ 21 ส.ค. 66 ตรวจสอบ 28 ส.ค. 66
13.อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อำเภอแม่แตง (ขยายเขตไฟฟ้า ม.6)	328,891.04	328,891.04	✓			
	7,709,191.04	7,059,469.23				

## ปัญหาและอุปสรรค

การดำเนินโครงการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดตามแผนที่วางไว้ เนื่องจากแต่ละแผนงานมีภารกิจหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในการดำเนินงานต่างๆ เป็นจำนวนมาก และการดำเนินโครงการมีขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน รวมถึงงบประมาณที่มีจำกัด จึงทำให้การดำเนินโครงการมีความล่าช้าออกไป

## ข้อเสนอแนะ

ควรดำเนินโครงการตามห้วงระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามแผนเพื่อให้แผนบรรลุเป้าหมายและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และควรดำเนินการในส่วนของโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ให้ทันต่อการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อจะได้ไม่เกิดการกักเงินงบประมาณ ไปเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไป