



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ รอบ ๖ เดือน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

เฉพาะโครงการ ปี 2568 ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
1. โครงการติดตั้งเสียงตามสายห้อยมบ้าน ห้วยมะริด หมู่ที่ 3	150,000	0	150,000	เม.ย. - มิ.ย. 2568		✓		
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศ ตะวันตกห้วยแม่เลิม ถึงสวนนายสม ทาจ้อย พร้อมทางร่วมแยก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจ	300,000	0	300,000	มี.ค. - พ.ค. 2568		✓		
3. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยไม้ หาด บ้านแม่เลิม หมู่ที่ 2	300,000	0	300,000	เม.ย. - มิ.ย. 2568		✓		
4. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสันตัน ฝั่ง รหัสสายทาง ชม.ถ.136-0073	300,000	0	300,000	พ.ค. - ก.ค. 2568		✓		
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำเหมืองปุ เจอ บ้านเป่า หมู่ที่ 4	300,000	0	300,000	พ.ค. - ก.ค. 2568		✓		
6. โครงการปรับปรุงถนนด้วยวิธี โอเวอร์เลย์ สายบ้านแพะพัฒนาไปศูนย์ พัฒนาเด็ก บ้านแพะ หมู่ที่ 5	300,000	0	300,000	พ.ค. - ก.ค. 2568		✓		

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายซอย 3 บ้านก้างหงส์ หมู่ที่ 6	300,000	0	300,000	มิ.ย. - ส.ค. 2568		✓		
8. โครงการปรับปรุงถนนด้วยวิธีโอเวอร์เลย์ สายซอย 1 บ้านดง หมู่ที่ 7	300,000	0	300,000	มิ.ย. - ส.ค. 2568		✓		
9. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.136-0006 สายแม่โจ้ ทิศตะวันตก หมู่ที่ 1 บ้านแม่โจ้	5,280,000	2,479,000	2,801,000	มิ.ย. - ส.ค. 2568	✓			เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
10. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.136-0044 สายบ้านก้างหงส์ ซอย 3 หมู่ที่ 6 บ้านก้างหงส์	1,450,000	1,199,000	251,000	มิ.ย. - ส.ค. 2568	✓			เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
11. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ข้างศาลาประชารัฐ หมู่ที่ 1 บ้านแม่โจ้	500,000	487,000	13,000	ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568	✓			จ่ายขาด เงินสะสม
12. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณสุสาน หมู่ที่ 2 บ้านแม่เลิม	480,000	0	480,000	ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568		✓		จ่ายขาด เงินสะสม
13. โครงการก่อสร้างผนังกันตลิ่งพังห้วยแม่เลิม สายหน้าบ้านนายสนั่น สุนันทะ หมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม	283,000	280,000	3,000	ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568			✓	จ่ายขาด เงินสะสม
14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายคุ้มสะบันงาเครือ รหัสสายทาง ชม.ถ. 136-0053	217,000	217,000	0	ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568	✓			จ่ายขาด เงินสะสม

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
15. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ถนนสาย ห้วยโป่ง สายใน หมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม	428,000	428,000	0	ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568	✓			จ่ายขาด เงินสะสม
16. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กในที่สาธารณประโยชน์ หมู่ที่ 4 บ้านเป่า	188,100	188,100	0	ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568	✓			จ่ายขาด เงินสะสม
17. โครงการก่อสร้างพนักกันดินตั้งแต่บ้าน นายบุญฤทธิ์ ไฟท่าดี ถึง ทางไปศูนย์พัฒนา เด็กบ้านเป่า หมู่ที่ 5 บ้านแพะ	496,400	495,000	1,400	ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568			✓	จ่ายขาด เงินสะสม
18. โครงการปรับปรุงถนนด้วยวิธี โอเวอร์เลย์ สายหน้าวัดบ้านแพะ หมู่ที่ 5 บ้านแพะ	446,100	434,000	12,100	ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568			✓	จ่ายขาด เงินสะสม
19. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายหน้าบ้าน นางบัวบาน พรหมไชย หมู่ที่ 5 บ้านแพะ	63,900	63,900	0	ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568	✓			จ่ายขาด เงินสะสม
20. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวน นายวิสัย ทองข้า ถึงเขต หมู่ 5 บ้านแพะ	49,800	0	49,800	ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568		✓		จ่ายขาด เงินสะสม
21. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 4 หมู่ที่ 7 บ้านดง	140,400	0	140,400	ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568		✓		จ่ายขาด เงินสะสม
22. โครงการปรับปรุงถนนด้วยวิธี โอเวอร์เลย์ สายหน้าบ้าน นางยุพิน สุขมา ถึงแยก พรหมภักดี หมู่ที่ 7 บ้านดง	231,300	0	231,300	ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568		✓		จ่ายขาด เงินสะสม

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
23. โครงการปรับปรุงเสียงตามสาย หมู่ที่ 7 บ้านดง	127,100	127,100	0	ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568	✓			จ่ายขาด เงินสะสม
24. โครงการปรับปรุงห้องกองการศึกษา	178,400	177,800	600	ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568	✓			จ่ายขาด เงินสะสม
25. โครงการก่อสร้างอาคารเก็บของ บริเวณ อบต. บ้านเป้า	353,000	353,000	0	ต.ค. 2567 - มี.ค. 2568			✓	จ่ายขาด เงินสะสม
26. โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ บริเวณที่สาธารณะหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจ	275,000	0	275,000	ก.พ. - ก.ย. 2568		✓		จ่ายขาด เงินสะสม
27. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทิศตะวันออก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจ	223,200	0	223,200	ก.พ. - ก.ย. 2568		✓		จ่ายขาด เงินสะสม
28. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายห้วยโป่ง หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจ	63,300	0	63,300	ก.พ. - ก.ย. 2568		✓		จ่ายขาด เงินสะสม
29. โครงการก่อสร้างถนนโอเวอร์เลย์ สายภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านแม่เลิม	498,000	497,000	1,000	ก.พ. - ก.ย. 2568			✓	จ่ายขาด เงินสะสม
30. โครงการปรับปรุงถนนด้วยหินคลุก พร้อมปรับเกลี่ยสายทุ่งสบยอง หมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม	458,000	458,000	0	ก.พ. - ก.ย. 2568	✓			จ่ายขาด เงินสะสม
31. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กสายซอยบ้าน นายปัญญา เก่งกาจ (ซอย10) หมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม	72,000	72,000	0	ก.พ. - ก.ย. 2568			✓	จ่ายขาด เงินสะสม

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
32. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่าเรือ เก่า หมู่ที่ 4 บ้านเป่า	498,700	0	498,700	ก.พ. - ก.ย. 2568		✓		จ่ายขาด เงินสะสม
33. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู รางระบายน้ำรูปตัวยูแบบ มีฝาปิด สายข้าง รพ.สต.บ้านเป่า	319,000	0	319,000	ก.พ. - ก.ย. 2568		✓		จ่ายขาด เงินสะสม
34. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายป่งสำน หมู่ที่ 5 บ้านแพะ	490,000	490,000	0	ก.พ. - ก.ย. 2568			✓	
35. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสวนนายวิสัย ทองข้า ถึงเขต หมู่ที่ 5 บ้านแพะ	498,700	0	498,700	ก.พ. - ก.ย. 2568		✓		จ่ายขาด เงินสะสม
36. โครงการปรับปรุงถนน คสล. ด้วยวิธี โอเวอร์เลย์ ซอย 8 หมู่ที่ 7 บ้านดง	163,300	162,300	1,000	ก.พ. - ก.ย. 2568			✓	จ่ายขาด เงินสะสม
37. โครงการติดตั้งไฟฟ้าด้วยระบบ โซลาร์เซลล์ประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านดง	300,000	300,000	0	ก.พ. - ก.ย. 2568	✓			จ่ายขาด เงินสะสม
	17,021,700	8,908,200	3,084,100					
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน								
1. โครงการส่งเสริมสนับสนุนการทำเกษตร อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง	5,000	0	5,000	เม.ย. - พ.ค 2568		✓		
2. โครงการจัดงานวันเกษตรและของดี ตำบลบ้านเป่า	70,000	69,866	134	ก.พ. - มี.ค. 2568	✓			
	75,000	69,866	134					

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศอย่างยั่งยืน								
1. โครงการอนุรักษ์ธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	5,000	0	5,000	ส.ค. - ก.ย. 2568		✓		
2. โครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	5,000	0	5,000	มิ.ย. ส.ค. 2568		✓		
3. อด หนุ น ที่ ทำ การ ป ก ครอบ อำเภอมะแตง ตามโครงการมหกรรมไม้ ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	25,000	25,000	0	ธ.ค. 2567 - ม.ค. 2568	✓			
4. โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย	777,000	286,143	490,857	ต.ค. 2567 - ก.ย. 2568			✓	
	812,000	311,143	490,857					
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ ป่าไม้และสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น								
1. โครงการส่งนักกีฬาเข้าแข่งขัน	50,000	0	50,000	ธ.ค. 2567 - มี.ค. 2568		✓		
2. โครงการประเพณีปีใหม่เมือง	60,000	0	60,000	เม.ย. 2568		✓		
3. โครงการประเพณียี่เป็ง	50,000	36,240	13,760	พ.ย. 2567	✓			
4. โครงการวันเข้าพรรษา	10,000	0	10,000	ก.ค. - ก.ย. 2568		✓		
	170,000	36,240	13,760					
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต								
1. โครงการเปิดบ้านปฐมวัย	10,000	9,840	160	ม.ค. - มี.ค. 2568	✓			
2. โครงการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์เสริมสร้าง พัฒนาการ	25,000	24,864	136	ม.ค. - ก.พ. 2568	✓			

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต								
3. โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	912,375	354,098	558,277	ต.ค. 2567 – ก.ย. 2568			✓	
4. โครงการอุดหนุนอาหารกลางวัน โรงเรียนบ้านเป่าวิทยาการ	616,000	0	616,000	ต.ค. 2567 – ก.ย. 2568			✓	
5. โครงการวันเด็กแห่งชาติ	60,000	58,938	1,062	ธ.ค. 2567 - ม.ค. 2568	✓			
6. โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป่า	499,700	0	499,700	ก.พ. - ก.ย. 2568		✓		จ่ายขาด เงินสะสม
7. โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	20,000	0	20,000	มี.ค. - พ.ค. 2568		✓		
8. โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า	30,000	0	30,000	ก.พ. - เม.ย. 2568		✓		
9. โครงการป้องกันและระงับโรค ไข้เลือดออก	30,000	0	30,000	ก.ค. - ก.ย. 2568		✓		
10. อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 1-7 ตามโครงการพระราชดำริ	140,000	0	140,000	ต.ค. 2567 – ก.ย. 2568		✓		
11. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	5,000	0	5,000	เม.ย - มิ.ย. 2568		✓		
12. โครงการศักยภาพผู้สูงอายุ	5,000	0	5,000	มี.ค. - มิ.ย. 2568		✓		
13.โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี	5,000	0	5,000	มี.ค. - เม.ย. 2568		✓		
14. โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสผู้ติดเชื้อ	5,000	0	5,000	ก.พ. - มี.ค. 2568		✓		
15. โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการ ป้องกันและควบคุมไฟฟ้า	5,000	0	5,000	ม.ค. -พ.ค. 2568		✓		

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต								
16. โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นด้านคุณภาพชีวิต	5,000	0	5,000	ต.ค. 2567 – ก.ย. 2568		✓		
	2,373,075	447,740	559,635					
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี								
1. โครงการ อบต. เคลื่อนที่พบประชาชน	5,000	0	5,000	ม.ค. - เม.ย. 2568		✓		
2. โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงาน	5,000	0	5,000	พ.ค. - ก.ค. 2568		✓		
3. อุดหนุนให้แก่เทศบาลตำบลแม่หอพระ ดำเนินงานตามโครงการบริหารจัดการศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง) อำเภอแม่แตง	30,000	30,000	0	ต.ค. 2567	✓			
	40,000	30,000	0					

สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน

มีจำนวน 66 โครงการ

รายงานสถานการณ์ดำเนินงานรอบ 6 เดือน

มีจำนวน 66 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 100

อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

มีจำนวน 11 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 16.66

ดำเนินการแล้วเสร็จ

มีจำนวน 18 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 27.27

ยังไม่ได้ดำเนินการ

มีจำนวน 37 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 56.06

โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) งบประมาณ 2568

มีจำนวน 137 โครงการ

โครงการที่นำไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2568

มีจำนวน 36 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 26.28

โครงการที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2568

มีจำนวน 18 โครงการ

คิดเป็นร้อยละ 13.14