



รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ รอบ ๖ เดือน
(ตุลาคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๗)
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

โดย
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 เฉพาะโครงการ ปี 2567 ที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ
 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 – มีนาคม 2567)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หมายเหตุ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วยไม้หาด หมู่ที่ 2 บ้านแม่เลิม	300,000	-			✓	ตั้งจ่ายรายการใหม่
2.โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบพื้นที่ นสล. หมู่ที่ 4 บ้านเป่า	300,000	300,000	✓			
3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายซอย 9 หมู่ที่ 6 บ้านก้างหงส์	140,000	140,000	✓			
4.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายคุ้มสบันงาเครือ หมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม	300,000	300,000	✓			
5.โครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกแบบโอเวอร์เลย์ สายชุมชนบ้านแพะพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านแพะ	300,000	-			✓	
6.โครงการก่อสร้างแอสฟัลท์ติกแบบโอเวอร์เลย์ สายซอย 6 หมู่ที่ 6 บ้านก้างหงส์	160,000	-			✓	
7.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านแม่ใจ สายข้างลานอเนกประสงค์ (ข้างศาลาประชาชนรัฐ)	30,849	-			✓	ตั้งจ่ายรายการใหม่
8.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจ สายข้างสะพานบ้านนายสุขคำผายผั่น	29,005	-			✓	ตั้งจ่ายรายการใหม่

โครงการ	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่าย	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หมายเหตุ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
9.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายตั้งแต่บ้านนางสมจิตรสิงห์ทัศน์ ถึง บ้านนายนรินทร์เป็งเรื่อน หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจ	63,193	-			✓	ตั้งจ่ายรายการใหม่
10.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจสายหน้าซอย 2 บ้านนายไพรวลัยกันทะวัง	29,224	-			✓	ตั้งจ่ายรายการใหม่
11.โครงการค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจสายซอย 9 บ้านนายต่วน เชื้อนคำ	41,415	-			✓	ตั้งจ่ายรายการใหม่
12.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายตั้งแต่บ้านนายมานิตย์งาม-พร้อม ถึงบ้านนางจงลักษณ์ใจบุญ หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจ	94,419	-			✓	ตั้งจ่ายรายการใหม่
13.ปรับปรุงปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ SML เก่า หมู่ที่ 7 บ้านดง	300,000	298,500	✓			ตั้งจ่ายรายการใหม่
14.โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์บริเวณสุสานบ้านแม่ใจ หมู่ 1	493,778	-			✓	จ่ายขาดเงินสะสม
15.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยราชบุตร 1 รหัสสายทาง ชม.ถ.136-0018 จำนวน 3 ช่วง	498,366	-		✓		จ่ายขาดเงินสะสม
16.โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนสนามกีฬาตำบลบ้านเป้า	200,000	-			✓	จ่ายขาดเงินสะสม
17.โครงการปรับปรุงถนนด้วย	428,777	-				จ่ายขาด

หินคลุกพร้อมบดอัดและท่อลอด สายห้วย-โป่งนอก รหัสสายทาง ชม.ถ.136-0057 ฝัวจราจรหินคลุก					✓	เงินสะสม
โครงการ	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่าย	ดำเนิน การแล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
18.โครงการก่อสร้างถนนสาย คุ้มสบันงาเครือ รหัสสายทาง ชม.ถ. 136-0053	37,704	-			✓	จ่ายขาด เงินสะสม
19.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายชอย 3 หย่อมห้วยมะริด หมู่ที่ 3	285,586	-			✓	จ่ายขาด เงินสะสม
20.โครงการขยายสะพานข้ามลำห้วย แม่เลิม หมู่ที่ 3 บ้านสบเลิม	110,032	-			✓	จ่ายขาด เงินสะสม
21.โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิต สายทางเข้าบ้านนายเจต สาลี หมู่ที่ 4 บ้านเป่า	462,300	-			✓	จ่ายขาด เงินสะสม
22.โครงการก่อสร้างผนังกันดินตั้งแต่ บ้านนายบุญฤทธิ์ ไฟท่าดี ถึง ทางไป ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเป่า หมู่ที่ 5 บ้านแพะ	499,900	-			✓	จ่ายขาด เงินสะสม
23.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านนางบัวผัด ทองคำ ถึง บ้านนางสาวท มะโนรัตน์ หมู่ที่ 6 บ้านก้างหงส์	135,000	-			✓	จ่ายขาด เงินสะสม
24.โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสันป่าตึง หมู่ที่ 6 บ้านก้างหงส์ ไปลำเหมืองฟู หมู่ที่ 7 บ้านดง	364,800	-			✓	จ่ายขาด เงินสะสม
25.โครงการก่อสร้างถนนโดยวิธี โอเวอร์เลย์ สายบ้านนายพล หงส์ยัน ถึง สามแยกป่าช้า บ้านดง หมู่ที่ 7	487,900	-			✓	จ่ายขาด เงินสะสม
26.โครงการก่อสร้างลานคอนกรีต เสริมเหล็กหน้าห้องเก็บของ อบต. บ้านเป่า	39,900	-			✓	จ่ายขาด เงินสะสม
27.โครงการถมหินคลุกพร้อม ปรับเกลี่ยบริเวณ อบต.บ้านเป่า ฝัวจราจรหินคลุก	229,651	-			✓	จ่ายขาด เงินสะสม

28.โครงการขยายผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายสะพาน บ้านเป่า ถึง ป้อม ชรบ.บ้านเป่า	48,000	-			✓	จ่ายขาด เงินสะสม
อบต.บ้านเป่า	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่ เบิกจ่ายแล้ว	ดำเนินการ แล้ว	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	หมายเหตุ
1.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน						
29.โครงการก่อสร้างห้องน้ำพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า จำนวน 4 ห้อง	289,000	-			✓	จ่ายขาด เงินสะสม
30.โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ ติกคอนกรีตโดยการโอเวอร์เลย์ รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชม.ถ.136-0034 สายชุมชนบ้านแพะพัฒนา หมู่ที่ 5 บ้านแพะ	1,697,700	-			✓	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ
	8,396,469	1,038,500				
2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ความยั่งยืน						
1.โครงการจัดงานวันเกษตรและของดี ตำบลบ้านเป่า	60,000	55,950	✓			
2.โครงการสนับสนุนการทำเกษตร อย่างยั่งยืนตามแนวเศรษฐกิจ พอเพียง	5,000	-		✓		
	65,000	55,950				
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศอย่างยั่งยืน						
1.โครงการจัดเก็บขยะมูลฝอย	777,000	476,458.25			✓	(ต.ค. - มี.ค.)
2.อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอ แม่แตง ตามโครงการจัดงานมหกรรม ไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่	20,000	20,000	✓			
3.โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	5,000	-		✓		
4.โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ	5,000	-		✓		
5.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว	5,000	-		✓		
	812,000	496,458.25				
4.ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสาน ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น						
1.โครงการส่งเสริม อนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม	40,000	26,905	✓			

จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น						
	40,000	26,905				
อบต.บ้านเป้า	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	งบประมาณที่เบิกจ่ายแล้ว	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หมายเหตุ
5.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต						
1.โครงการแข่งขันกีฬาสี่ล้อสัมพันธ์เสริมสร้างพัฒนาการ	30,000	27,453	✓			
2.โครงการเปิดบ้านปฐมวัย	10,000	9,845	✓			
3.โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	906,105	357,420			✓	(ต.ค. - มี.ค.)
4.อุดหนุนให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นค่าอาหารกลางวันของเด็กอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่ ๖	572,000	227,200			✓	(ต.ค. - มี.ค.)
5.โครงการวันเด็ก	60,000	59,065	✓			
6.โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	-		✓		
7.โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	10,000	-		✓		
8.โครงการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก	30,000	-		✓		
9.โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ	20,000	-		✓		
10.โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและควบคุมไฟป่า	30,000	27,560	✓			
11.อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000	-		✓		
	1,838,105	708,543				
6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
1.โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ	30,000	30,000	✓			

ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
2.โครงการ อบต.เคลื่อนที่	5,000	-		✓		
อบต.บ้านเป้า	งบประมาณที่ตั้งไว้ตามข้อบัญญัติ	ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	หมายเหตุ
6.ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี						
4.โครงการเสริมสร้างประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	10,000	-		✓		
5.โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า	5,000	-		✓		
6.โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของ อบต.บ้านเป้า	7,500	-		✓		
	57,500	30,000				
	11,209,074	2,356,356.25				

ยุทธศาสตร์	โครงการตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น		โครงการตามข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย		โครงการที่ได้ดำเนินการ	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา โครงสร้างพื้นฐาน	43	22,043,600	13	2,088,105	4	1,038,500
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ ความยั่งยืน	5	350,000	2	65,000	1	55,950
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศ อย่างยั่งยืน	8	1,000,000	5	812,000	2	496,458.25
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการอนุรักษ์ฟื้นฟูและ สืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	6	710,000	1	40,000	1	26,905
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการพัฒนาสังคมและ คุณภาพชีวิต	37	6,125,000	11	1,838,105	4	708,543
6. ยุทธศาสตร์การบริหาร จัดการบ้านเมืองที่ดี	15	2,170,000	5	57,500	1	30,000
รวม	114	28,111,800	37	1,711,400	13	2,356,356.25

สรุปได้ดังนี้

โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ/แผนการดำเนินงาน	มีจำนวน	54	โครงการ
รายงานสถานการณ์ดำเนินงานรอบ 6 เดือน	มีจำนวน	54	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ		100	
อยู่ระหว่างการดำเนินงาน	มีจำนวน	28	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ		51.85	
ดำเนินการแล้วเสร็จ	มีจำนวน	12	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ		22.22	
ยังไม่ได้ดำเนินการ	มีจำนวน	14	โครงการ
คิดเป็นร้อยละ		25.93	
โครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570) งบประมาณ 2567	มีจำนวน	114	
โครงการ			
โครงการที่นำไปบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567	มีจำนวน	54	
โครงการ			
คิดเป็นร้อยละ		47.37	
โครงการที่ได้ดำเนินการจริงในปีงบประมาณ 2567	มีจำนวน	12	
โครงการ			
คิดเป็นร้อยละ		10.53	